



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



OBRA: REFORMA DO POLO ARTESANAL DO BAIRRO BOM PRINCÍPIO REGIÃO DO DEUS QUER

LOCAL: ZONA URBANA

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

DATA: MAIO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
REFORMA DO POLO ARTESANAL										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
		R\$ 42.626,06	25,00%	10.656,52	25,00%	10.656,52	25,00%	10.656,52	25,00%	10.656,52
2.0	DEMOLIÇÃO									
		R\$ 4.235,76	100,00%	4.235,76	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3.0	INFRAESTRUTURA									
		R\$ 73.941,79	50,00%	36.970,90	20,00%	14.788,36	30,00%	22.182,54	0,00%	0,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO									
		R\$ 10.654,05	40,00%	4.261,62	50,00%	5.327,03	10,00%	1.065,41	0,00%	0,00
5.0	REVESTIMENTOS E PINTURA									
		R\$ 93.099,96	40,00%	37.239,98	40,00%	37.239,98	20,00%	18.619,99	0,00%	0,00
6.0	COBERTURA									
		R\$ 12.694,30	50,00%	6.347,15	50,00%	6.347,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.0	ESQUADRIAS									
		R\$ 67.121,43	20,00%	13.424,29	30,00%	20.136,43	30,00%	20.136,43	20,00%	13.424,29
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA									
		R\$ 9.404,56	0,00%	-	30,00%	2.821,37	40,00%	3.761,82	30,00%	2.821,37
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
		R\$ 17.616,51	0,00%	-	50,00%	8.808,26	50,00%	8.808,26	0,00%	0,00
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
		R\$ 159.611,04	0,00%	-	40,00%	63.844,42	30,00%	47.883,31	30,00%	47.883,31
11.0	JARDINAGEM									
		R\$ 25.062,91	0,00%	-	20,00%	5.012,58	30,00%	7.518,87	50,00%	12.531,46
12.0	MURETA									
		R\$ 28.371,10	20,00%	5.674,22	30,00%	8.511,33	30,00%	8.511,33	20,00%	5.674,22
13.0	ACABAMENTO E LIMPEZA									
		R\$ 33.021,49	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	16.510,75	50,00%	16.510,75
14.0	MOBILIÁRIO									
		R\$ 41.125,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	100,00%	41.125,00
TOTAL PARCELA ----->>>		R\$ 618.585,96	19,21%	R\$ 118.810,43	29,66%	R\$ 183.493,41	26,78%	R\$ 165.655,22	24,35%	R\$ 150.626,90
TOTAL ACUMULADO ----->>>			19,21%	R\$ 118.810,43	48,87%	R\$ 302.303,84	75,65%	R\$ 467.959,06	100,00%	R\$ 618.585,96

Documento assinado digitalmente

ISAAC OSORIO DUTRA DO VALLE

Data: 08/07/2025 12:27:04-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

