



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



OBRA: CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO POVOADO ARRODEIO DE PEDRA NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM - PI

ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO

BDI 20,34 %

SINAPI - 06/2025 - Piauí; SBC - 08/2025 - Piauí; SICRO3 - 04/2025 - Piauí; ORSE - 05/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará

Cronograma Físico e Financeiro											
Item	Descrição	Total Por Etapa		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 7.841,56	100,00%	R\$ 7.841,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	R\$ 31.082,47	25,00%	R\$ 7.770,62	25,00%	R\$ 7.770,62	25,00%	R\$ 7.770,62	25,00%	R\$ 7.770,62
3	VESTIÁRIOS	100,00%	R\$ 159.772,89	20,00%	R\$ 31.954,58	30,00%	R\$ 47.931,87	30,00%	R\$ 47.931,87	20,00%	R\$ 31.954,58
4	ARQUIBANCADAS DE 30,00 METROS	100,00%	R\$ 100.925,47	20,00%	R\$ 20.185,09	40,00%	R\$ 40.370,19	40,00%	R\$ 40.370,19		R\$ 0,00
5	MURO DE FECHAMENTO	100,00%	R\$ 75.173,25	20,00%	R\$ 15.034,65	30,00%	R\$ 22.551,98	30,00%	R\$ 22.551,98	20,00%	R\$ 15.034,65
6	CAMPO DE FUTEBOL	100,00%	R\$ 40.973,58		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 40.973,58
			R\$ 415.769,22								
Porcentagem					19,91%		20,0%		20,0%		20,0%
Custo					R\$ 82.786,50		R\$ 118.624,65		R\$ 118.624,65		R\$ 95.733,43
Porcentagem Acumulado					19,91%		48,44%		76,97%		100,00%
Custo Acumulado					R\$ 82.786,50		R\$ 201.411,15		R\$ 320.035,79		R\$ 415.769,22