



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE



OBRA: PRAÇA PÚBLICA
LOCAL: COMUNIDADE CARAÍBAS
MUNICÍPIO: BATALHA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 24.915,71	58,56% 14.590,20	41,44% 10.325,51
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 20.651,02	50,00% 10.325,51	50,00% 10.325,51
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.349,56	100,00% 3.349,56	
1.3	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	100,00% 392,85	100,00% 392,85	
1.4	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 - QUIOSQUE	100,00% 522,28	100,00% 522,28	
2	PRAÇA	100,00% 155.698,06	88,68% 138.065,47	11,32% 17.632,59
2.1	INFRAESTRUTURA	100,00% 73.740,80	100,00% 73.740,80	
2.2	PISO	100,00% 80.405,84	80,00% 64.324,67	20,00% 16.081,17
2.3	DIVERSOS	100,00% 1.551,42		100,00% 1.551,42
3	QUIOSQUE	100,00% 81.247,94	49,31% 40.061,33	50,69% 41.186,62
3.1	INFRAESTRUTURA	100,00% 7.056,50	100,00% 7.056,50	
3.2	SUPERESTRUTURA	100,00% 3.767,09	80,00% 3.013,67	20,00% 753,42
3.3	PAREDES E REVESTIMENTOS	100,00% 15.021,78	80,00% 12.017,42	20,00% 3.004,36
3.4	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	100,00% 14.915,01	90,00% 13.423,51	10,00% 1.491,50
3.5	PISO	100,00% 1.376,79	100,00% 1.376,79	
3.6	ESQUADRIAS	100,00% 5.289,62	50,00% 2.644,81	50,00% 2.644,81
3.7	COBERTURA	100,00% 2.643,10	20,00% 528,62	80,00% 2.114,48
3.8	PINTURA	100,00% 2.074,65		100,00% 2.074,65
3.9	EQUIPAMENTO DE ACADEMIA	100,00% 28.553,28		100,00% 28.553,28
3.10	DIVERSOS	100,00% 550,12		100,00% 550,12
4	SISTEMA ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO	100,00% 75.208,94	80,00% 60.167,15	20,00% 15.041,79
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 4.549,28		100,00% 4.549,28
Percentage			74,02%	25,98%
Custo			252.884,14	88.735,78
Percentage			74,02%	100,00%
Custo			252.884,14	341.619,93

JOSE RIBAMAR DE ARAUJO FILHO:19963599320
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR DE ARAUJO FILHO:19963599320
Dados: 2025.08.08 10:48:30 -03'00'