

 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE  GOVERNO DO PIAUI AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.			OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 3.879,00 M² EM VIAS PÚBLICAS							
LOCAL: BAIRRO N. S. DAS MERCÊS - ZONA URBANA										
MUNICÍPIO: JAICÓS - PI.										
DATA: JULHO DE 2025										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.249,03	60,00%	8.549,42	40,00%	5.699,61	0,00%	-	0,00%	-
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 17.778,26	25,00%	4.444,57	25,00%	4.444,57	25,00%	4.444,57	25,00%	4.444,57
3.0	RUA EXPEDITO JOSÉ	R\$ 61.578,04	40,00%	24.631,22	30,00%	18.473,41	20,00%	12.315,61	10,00%	6.157,80
4.0	RUA JOSÉ DE FREITAS	R\$ 183.881,41	40,00%	73.552,56	25,00%	45.970,35	25,00%	45.970,35	10,00%	18.388,14
5.0	RUA NOVA OLINDA	R\$ 58.405,49	0,00%	-	40,00%	23.362,20	30,00%	17.521,65	30,00%	17.521,65
6.0	RUA PROJETADA 19	R\$ 57.331,06	0,00%	-	40,00%	22.932,42	30,00%	17.199,32	30,00%	17.199,32
7.0	RUA VEREADOR FRANCISCO BRÁS	R\$ 94.751,77	0,00%	-	40,00%	37.900,71	30,00%	28.425,53	30,00%	28.425,53
8.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.573,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.573,76
TOTAL PARCELA ----->>>		R\$ 489.548,82	22,71%	R\$ 111.177,76	32,43%	R\$ 158.783,27	25,71%	R\$ 125.877,02	19,14%	R\$ 93.710,77
TOTAL ACUMULADO ----->>>			22,71%	R\$ 111.177,76	55,14%	R\$ 269.961,03	80,86%	R\$ 395.838,05	100,00%	R\$ 489.548,82