



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BATALHA

Bancos

SINAPI - 06/2025 - Piauí  
SBC - 07/2025 - Piauí  
ORSE - 05/2025 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

20,69%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 38.645,66	54,36% 21.008,05	45,64% 17.637,61
2	PRAÇA	100,00% 267.901,10	52,15% 139.642,61	47,85% 128.147,79
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 21.811,68	100,00% 21.811,68	
2.2	INFRAESTRUTURA	100,00% 100.023,08	90,00% 90.020,77	10,00% 10.002,31
2.3	REVESTIMENTO PISO	100,00% 139.161,48	20,00% 27.810,16	80,00% 111.240,62
2.4	DIVERSOS	100,00% 6.904,86		100,00% 6.904,86
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 164.609,35	40,29% 66.317,66	59,71% 98.291,69
4	SISTEMA ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO	100,00% 91.253,24	50,00% 45.626,62	50,00% 45.626,62
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 5.975,10		100,00% 5.975,10
	Porcentagem		47,97%	52,03%
	Custo		272.594,93	295.678,81
	Porcentagem Acumulado		47,97%	100,0%
	Custo Acumulado		272.594,93	568.273,75