

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
ADH - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL



**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI (Não Desonerada)**

**Bancos**  
SINAPI - 09/2023 - Piauí  
SBC - 11/2023 - Piauí  
SICRO3 - 07/2023 - Piauí  
ORSE - 09/2023 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
SIURB - 07/2023 - São Paulo

**B.D.I.**  
Padrão - 21,96%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 112,15%  
Mensalista: 70,87%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>100,00%</b> <b>50.250.44</b>	28,98% 14.561,78	23,67% 11.896,22	23,67% 11.896,22	23,67% 11.896,22
1.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA	100,00% 2.665,56	100,00% 2.665,56			
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	100,00% 5.610,16	25,00% 1.402,54	25,00% 1.402,54	25,00% 1.402,54	25,00% 1.402,54
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL -TERESINA	100,00% 41.974,72	25,00% 10.493,68	25,00% 10.493,68	25,00% 10.493,68	25,00% 10.493,68
<b>2</b>	<b>TRECHO 01 - ANGELIM (C=233,8 m / L=5,00 m)</b>	<b>100,00%</b> <b>164.210.51</b>	0,09% 151,97	49,64% 81.513,20	49,64% 81.513,20	0,63% 1.032,14
2.1	TERRAPLENAGEM	100,00% 151,97	100,00% 151,97			
2.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 163.026,40		50,00% 81.513,20	50,00% 81.513,20	
2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.032,14				100,00% 1.032,14
<b>3</b>	<b>TRECHO 02 - FAZENDA CANAÃ (C=216,00 m / L=6,00 m)</b>	<b>100,00%</b> <b>173.989,38</b>	0,10% 168,48	49,65% 86.394,38	49,65% 86.394,38	0,59% 1.032,14
3.1	TERRAPLENAGEM	100,00% 168,48	100,00% 168,48			
3.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 172.788,76		50,00% 86.394,38	50,00% 86.394,38	
3.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.032,14				100,00% 1.032,14
<b>Porcentagem</b>			<b>3,83%</b>	<b>46,29%</b>	<b>46,29%</b>	<b>3,59%</b>
<b>Custo</b>			<b>14.882,23</b>	<b>179.803,80</b>	<b>179.803,80</b>	<b>13.960,50</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>3,83%</b>	<b>50,12%</b>	<b>96,41%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>14.882,23</b>	<b>194.686,03</b>	<b>374.489,83</b>	<b>388.450,33</b>

*Maria Clara Fernandes Santiago*  
Coord. de Melhorias Habitacionais  
ADH-PI Matr. 573080-8  
Engenheira Civil/CREA 41032

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
ADH - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL



**Obra**  
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI (Desonerada)

**Bancos**  
SINAPI - 09/2023 - Piauí  
SBC - 11/2023 - Piauí  
SICRO3 - 07/2023 - Piauí  
ORSE - 09/2023 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
SIURB - 07/2023 - São Paulo

**B.D.I.**  
Padrão - 28,14%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 83,37%  
Mensalista: 47,61%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>100,00%</b>	29,39%	23,54%	23,54%	23,54%
		<b>46.989,26</b>	13.812,14	11.059,04	11.059,04	11.059,04
1.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA	100,00%	100,00%			
		2.753,10	2.753,10			
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		5.894,44	1.473,61	1.473,61	1.473,61	1.473,61
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TERESINA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		38.341,72	9.585,43	9.585,43	9.585,43	9.585,43
<b>2</b>	<b>TRECHO 01 - ANGELIM (C=233,80 m / L=5,00 m)</b>	<b>100,00%</b>	0,08%	49,63%	49,63%	0,65%
		<b>166.159,18</b>	140,28	82.469,67	82.469,67	1.079,56
2.1	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%			
		140,28	140,28			
2.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%	
		164.939,34		82.469,67	82.469,67	
2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				100,00%
		1.079,56				1.079,56
<b>3</b>	<b>TRECHO 02 - FAZENDA CANAÃ (C=216,00 m / L=6,00 m)</b>	<b>100,00%</b>	0,09%	49,65%	49,65%	0,61%
		<b>176.150,67</b>	155,52	87.457,80	87.457,80	1.079,56
3.1	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%			
		155,52	155,52			
3.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%	
		174.915,59		87.457,80	87.457,80	
3.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				100,00%
		1.079,56				1.079,56
<b>Porcentagem</b>			<b>3,62%</b>	<b>46,49%</b>	<b>46,49%</b>	<b>3,4%</b>
<b>Custo</b>			<b>14.107,94</b>	<b>180.986,51</b>	<b>180.986,51</b>	<b>13.218,16</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>3,62%</b>	<b>50,11%</b>	<b>96,6%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>14.107,94</b>	<b>195.094,44</b>	<b>376.080,95</b>	<b>389.299,11</b>

*Maria Clara Fernandes Santiago*  
Coord. de Melhorias Habitacionais  
ADH-PY Matr. 373080-8  
Engenheira Civil/CREA 41032