

| <div></div> | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------------|------------|------------|------------------|----------------------------|--------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | Fonte de Custos: | SINAPI-PI, OUTUBRO/2024 | |
| Município: Caracol - PI | | | | | | | ORSE- | |
| Convênio nº: 946797/2023 | | | | | | | SETEMBRO/2024 | |
| Objeto : Sistema de Abastecimento de Água | | | | | | Leis Sociais: | 114,54% | |
| | | | | | | BDI SERVIÇOS: | 21,02% - SEM DESON. | |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | RESUMO GERAL | MESES | | | | TOTAL |
| | | | | 1º | 2º | 3º | 4º | |
| 2.0 | META 02: SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| | | % | 100,00 | 100,00% | | | | 100,00% |
| 2.1 | Placa de obra - (3,60 x 1,80) m | R\$ | 4.314,12 | 4.314,12 | | | | 4.314,12 |
| | | % | 100,00 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| 2.2 | Administração local | R\$ | 48.618,88 | 12.154,72 | 12.154,72 | 12.154,72 | 12.154,72 | 48.618,88 |
| | | % | | | | | | |
| 3.0 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | | | | | | |
| | | % | 100,00 | 24,54% | 26,35% | 24,65% | 24,46% | 100,00% |
| 3.1.1 | Recalque e Tratamento | R\$ | 124.619,60 | 30.579,64 | 32.833,72 | 30.720,52 | 30.485,72 | 124.619,60 |
| | | % | 100,00 | | | | | 0,00% |
| 3.1.2 | Adução | R\$ | 256.637,37 | 125.254,11 | 79.485,17 | 415,15 | 51.482,94 | 256.637,37 |
| | | % | 100,00 | | | | | 0,00% |
| 3.1.3 | Reservação | R\$ | 158.970,27 | 46.723,44 | 37.470,71 | 26.014,58 | 48.761,54 | 158.970,27 |
| | | % | 100,00 | | | | | 0,00% |
| 3.1.4 | Rede de distribuição | R\$ | 315.798,81 | 136.845,32 | 99.332,45 | 16.215,02 | 63.406,02 | 315.798,81 |
| | | % | 100,00 | | | | | 0,00% |
| 3.1.5 | Ligação domiciliar | R\$ | 112.871,16 | 38.177,01 | 18.258,57 | 9.959,22 | 46.476,36 | 112.871,16 |
| | | % | 100,00 | | | | | 0,00% |
| 3.1.6 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | R\$ | 11.966,08 | 11.966,08 | | | | 11.966,08 |
| | | % | 100,00 | | | | | 0,00% |
| 3.2 | LIGAÇÃO DE ENERGIA | R\$ | 151.203,71 | 37.800,93 | 37.800,93 | 37.800,93 | 37.800,93 | 151.203,71 |
| | | % | 100,00% | 37,45% | 26,78% | 11,25% | 24,52% | 100,00% |
| | TOTAL GERAL | R\$ | 1.185.000,00 | 443.815,37 | 317.336,27 | 133.280,14 | 290.568,23 | 1.185.000,00 |