



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



CONSTRUÇÃO DO POLO ARTESANAL DO SATÉLITE, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI.

ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO

B.D.I.: 21,56 %

BANCOS: SINAPI - 03/2025 - PIAUÍ | SBC - 04/2025 - PIAUÍ | SICRO3 - 01/2025 - PIAUÍ | ORSE - 01/2025 - SERGIPE | SEINFRA - 028 - CEARÁ | SIURB - 01/2025 - SÃO PAULO

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 7.386,92	25,00% 1.846,73	25,00% 1.846,73	25,00% 1.846,73	25,00% 1.846,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 13.646,46	100,00% 13.646,46			
3	ESTRUTURA	100,00% 98.861,47	20,00% 19.772,29	80,00% 79.089,18		
4	PAREDES	100,00% 105.617,80		50,00% 52.808,90	50,00% 52.808,90	
5	ESQUADRIAS	100,00% 29.248,78			70,00% 20.474,15	30,00% 8.774,63
6	REVESTIMENTOS	100,00% 13.974,15			50,00% 6.987,08	50,00% 6.987,08
7	PINTURA	100,00% 47.180,51				100,00% 47.180,51
8	PISOS	100,00% 88.273,85				100,00% 88.273,85
9	COBERTURA	100,00% 89.530,15		40,00% 35.812,06	40,00% 35.812,06	20,00% 17.906,03
10	INSTALAÇÕES	100,00% 47.795,55	25,00% 11.948,89	25,00% 11.948,89	50,00% 23.897,78	
11	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 6.804,00				100,00% 6.804,00
12	MOBILIÁRIO	100,00% 37.470,72				100,00% 37.470,72
Porcentagem			8,06%	30,98%	24,21%	36,74%
Custo			47.214,37	181.505,75	141.826,68	215.243,54
Porcentagem Acumulado			8,06%	39,04%	63,26%	100,0%
Custo Acumulado			47.214,37	228.720,12	370.546,80	585.790,36