



<div><div></div><div>SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</div><div></div></div>									
RECUPERAÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO POVOADO SACO DOS POLIDÓRIOS, MUNICÍPIO DE BRASILEIRA-PI.									
ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO									
B.D.I.: 22,00%									
BANCOS: SINAPI - 06/2025 - PIAUÍ SBC - 08/2025 - PIAUÍ SICRO3 - 04/2025 - PIAUÍ ORSE - 05/2025 - SERGIPE SEINFRA - 028 - CEARÁ									
DATA: AGOSTO/2025									
Cronograma Físico e Financeiro-Onerado									
Item	Descrição	Total Por Etapa		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	13.580,25	100,00%	R\$ 13.580,25		R\$ -		R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00%	17.971,79	32,10%	R\$ 5.768,94	37,77%	R\$ 6.787,95	30,13%	R\$ 5.414,90
3	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA (34,00 METROS)	100,00%	182.166,12	30,00%	R\$ 54.649,84	40,00%	R\$ 72.866,45	30,00%	R\$ 54.649,84
4	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA (32,80 METROS)	100,00%	157.628,90	30,00%	R\$ 47.288,67	40,00%	R\$ 63.051,56	30,00%	R\$ 47.288,67
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	6.488,42		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.488,42
Porcentagem					32,10%		37,77%		30,13%
Custo					R\$ 121.287,70		R\$ 142.705,95		R\$ 113.841,83
Porcentagem Acumulado					32,10%		69,87%		100,00%
Custo Acumulado					R\$ 121.287,70		R\$ 263.993,65		R\$ 377.835,48