

**CRONOGRAMA
DESONERADO**



SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE

ITEM	ETAPA	VALOR	%		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.215,02	0,43%	100%	R\$ 4.215,02	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 59.235,30	6,00%	25%	R\$ 14.808,82	25%	R\$ 14.808,82	25%	R\$ 14.808,82	25%	R\$ 14.808,82	
3	Rua de Acesso 1 - POV. MANGABEIRA	R\$ 51.918,39	5,26%	100%	R\$ 51.918,39	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
4	Rua Projetada 01 - POV. MANGABEIRA	R\$ 46.712,95	4,73%	100%	R\$ 46.712,95	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
5	Rua Projetada 02 - POV. MANGABEIRA	R\$ 29.839,88	3,02%	100%	R\$ 29.839,88	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
6	Rua Projetada 03 - POV. MANGABEIRA	R\$ 18.366,07	1,86%	100%	R\$ 18.366,07	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
7	Rua Principal - POV. MANGABEIRA	R\$ 276.880,52	28,05%	50%	R\$ 138.440,26	50%	R\$ 138.440,26	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
8	Rua Projetada 04 - POV. MANGABEIRA	R\$ 234.508,91	23,75%	0%	R\$ -	50%	R\$ 117.254,45	50%	R\$ 117.254,45	0%	R\$ -	
9	Rua Projetada 05 - POV. MANGABEIRA	R\$ 118.991,60	12,05%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 118.991,60	0%	R\$ -	
10	Rua Projetada 06 - POV. MANGABEIRA	R\$ 146.560,62	14,85%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 146.560,62	
TOTAL		R\$ 987.229,26	100,00%	30,82%	R\$ 304.301,40	27,40%	R\$ 270.503,54	25,43%	R\$ 251.054,88	16,35%	R\$ 161.369,44	
ACUMULADO				30,82%	R\$ 304.301,40	58,22%	R\$ 574.804,94	83,65%	R\$ 825.859,82	100,00%	R\$ 987.229,26	