

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração Executivo e subsequente execução das obras da Fase 01 - Parque Empresarial de Floriano

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO – CRONOGRAMA

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Orçamento de infraestrutura e complementares de engenharia:

ART – 1920250043860 - Gabriel Péricles Borges Aragão

ART – 1920250075257 – Bárbara Mendes Pessoa

Orçamento de infraestrutura elétrica

ART – 1920250075185 – Marcos Denhilson Benvindo Italiano

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL PERICLES BORGES ARAGAO**
Data: 07/10/2025 14:55:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel Péricles Borges Aragão
Gerente de Infraestrutura
Diretoria de Projetos Estratégicos e de
Infraestrutura
INVESTE PIAUÍ

Documento assinado digitalmente
 **RAQUEL FEITOSA CARVALHO DA SILVA**
Data: 09/10/2025 09:12:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raquel Feitosa Carvalho da Silva
Diretora de Projetos Estratégicos e de
Infraestrutura
INVESTE PIAUÍ

Documento assinado digitalmente
 **BARBARA MENDES PESSOA**
Data: 07/10/2025 12:14:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bárbara Mendes Pessoa
Engenheira Civil
INVESTE PIAUÍ

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS DENHILSON BENVINDO ITALIANO**
Data: 07/10/2025 13:52:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Denhilson Benvindo Italiano
Engenheiro Civil/Eletricista
INVESTE PIAUÍ

	Obra:		Bancos:	BDI:	Encargos Sociais:
	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração Executivo e subsequente execução das obras da Fase 01 - Parque Empresarial de Floriano		SINAPI - 08/2025 - Piauí SBC - 08/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 07/2025 - Sergipe SEINFBA - 028 - Ceará SCO - 08/2025 - Rio de Janeiro	24,35%	Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																												
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	(%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8										
				(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)									
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	1.025.072,24	100,00%	R\$	35.877,53	3,50%	R\$	171.187,06	16,70%	R\$	193.738,65	18,90%	R\$	136.334,61	13,30%	R\$	197.838,94	19,30%	R\$	118.908,38	11,60%	R\$	110.707,80	10,80%	R\$	60.479,26	5,90%
2.	CANTEIRO DE OBRA	R\$	504.195,69	100,00%	R\$	327.727,20	65,00%	R\$	25.209,78	5,00%	R\$	25.209,78	5,00%	R\$	25.209,78	5,00%	R\$	25.209,78	5,00%	R\$	25.209,78	5,00%	R\$	25.209,78	5,00%	R\$	25.209,78	5,00%
3.	PROJETOS	R\$	459.867,02	100,00%	R\$	459.867,02	100,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
4.	ESTUDOS	R\$	111.620,81	100,00%	R\$	111.620,81	100,00%		R\$		-		R\$		-		R\$		-		R\$		-		R\$		-	R\$
5.	TERRAPLENAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	R\$	1.329.684,12	100,00%	R\$	-	R\$	531.873,65	40,00%	R\$	531.873,65	40,00%	R\$	265.936,82	20,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
6.	PAVIMENTAÇÃO	R\$	2.910.385,69	100,00%		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	873.115,71		30,00%		R\$		873.115,71		30,00%		R\$		873.115,71	30,00%
7.	DRENAGEM PLUVIAL	R\$	1.442.293,21	100,00%	R\$	-	R\$	432.687,96	30,00%	R\$	432.687,96	30,00%	R\$	288.458,64	20,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	2.055.902,45	100,00%		R\$	-	R\$	616.770,74	30,00%	R\$	616.770,74	30,00%	R\$	411.180,49		20,00%		R\$		411.180,49		20,00%		R\$		-	R\$
9.	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$	3.309.480,45	100,00%	R\$	-	R\$	992.844,14	30,00%	R\$	992.844,14	30,00%	R\$	661.896,09	20,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
10.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	942.770,63	100,00%		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	188.554,13	20,00%	R\$		188.554,13		20,00%		R\$		188.554,13		20,00%		R\$	188.554,13
11.	URBANIZAÇÃO	R\$	1.616.350,88	100,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	323.270,18	20,00%	R\$	484.905,26	30,00%	R\$	484.905,26	30,00%	R\$	484.905,26	30,00%	R\$	323.270,18	20,00%	
12.	GUARITA	R\$	484.756,34	100,00%		R\$	-	R\$		145.426,90		30,00%		R\$	96.951,27		20,00%	R\$		96.951,27	20,00%		R\$	96.951,27		20,00%	R\$	48.475,63
13.	CENTRO ADMINISTRATIVO	R\$	623.605,01	100,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	187.081,50	30,00%	R\$	124.721,00	20,00%	R\$	124.721,00	20,00%	R\$	124.721,00	20,00%	R\$	62.360,50	10,00%	R\$	-			
14.	DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS	R\$	68.868,70	100,00%		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$		-	R\$		-	R\$		-	R\$		13.773,74	20,00%	R\$	55.094,96
TOTAL		R\$	16.884.853,24	100,00%	R\$	935.092,56	5,54%	R\$	2.770.573,33	16,41%	R\$	3.125.633,32	18,51%	R\$	2.199.242,83	13,02%	R\$	3.191.196,23	18,90%	R\$	1.912.365,53	11,33%	R\$	1.807.102,56	10,70%	R\$	943.646,88	5,59%
TOTAL ACUMULADO		R\$	16.884.853,24	100,00%	R\$	935.092,56	5,54%	R\$	3.705.665,89	21,95%	R\$	6.831.299,21	40,46%	R\$	9.030.542,04	53,48%	R\$	12.221.738,27	72,38%	R\$	14.134.103,80	83,71%	R\$	15.941.206,36	94,41%	R\$	16.884.853,24	100,00%

Total sem BDI	R\$	13.846.405,88
Total do BDI	R\$	3.038.447,36
Total Geral	R\$	16.884.853,24