

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração Executivo e subsequente execução das obras da Fase 01 - Parque Empresarial de Floriano

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO – CRONOGRAMA

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Orçamento de infraestrutura e complementares de engenharia:

ART – 1920250043860 - Gabriel Péricles Borges Aragão

ART – 1920250075257 – Bárbara Mendes Pessoa

Orçamento de infraestrutura elétrica

ART – 1920250075185 – Marcos Denhilson Benvindo Italiano

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL PERICLES BORGES ARAGAO**
Data: 07/10/2025 14:55:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel Péricles Borges Aragão
Gerente de Infraestrutura
Diretoria de Projetos Estratégicos e de
Infraestrutura
INVESTE PIAUÍ

Documento assinado digitalmente
 **RAQUEL FEITOSA CARVALHO DA SILVA**
Data: 09/10/2025 09:12:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raquel Feitosa Carvalho da Silva
Diretora de Projetos Estratégicos e de
Infraestrutura
INVESTE PIAUÍ

Documento assinado digitalmente
 **BARBARA MENDES PESSOA**
Data: 07/10/2025 12:14:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bárbara Mendes Pessoa
Engenheira Civil
INVESTE PIAUÍ

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS DENHILSON BENVINDO ITALIANO**
Data: 07/10/2025 13:52:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Denhilson Benvindo Italiano
Engenheiro Civil/Eletricista
INVESTE PIAUÍ



Obra:	Bancos:		BDI:		Encargos Sociais:	
	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração Executivo e subsequente execução das obras da Fase 01 - Parque Empresarial de Floriano		24,35%		Não Desonerado: Hósteis: 113,33% Mensalistas: 71,12%	

ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	(%)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												MÊS 8			
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.025.072,24	100,00%	R\$ 35.877,53	3,50%	R\$ 171.187,06	16,70%	R\$ 193.738,65	18,90%	R\$ 136.334,61	13,30%	R\$ 197.838,94	19,30%	R\$ 118.908,38	11,60%	R\$ 110.707,80	10,80%	R\$ 60.479,26	5,90%
2.	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 504.195,69	100,00%	R\$ 327.727,20	65,00%	R\$ 25.209,78	5,00%	R\$ 25.209,78	5,00%	R\$ 25.209,78	5,00%	R\$ 25.209,78	5,00%	R\$ 25.209,78	5,00%	R\$ 25.209,78	5,00%	R\$ 25.209,78	5,00%
3.	PROJETOS	R\$ 459.867,02	100,00%	R\$ 459.867,02	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
4.	ESTUDOS	R\$ 111.620,81	100,00%	R\$ 111.620,81	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
5.	TERRAPLENAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 1.329.684,12	100,00%	R\$ -	-	R\$ 531.873,65	40,00%	R\$ 531.873,65	40,00%	R\$ 265.936,82	20,00%	R\$ -	-	R\$ 873.115,71	30,00%	R\$ 873.115,71	30,00%	R\$ 291.038,57	10,00%
6.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.910.385,69	100,00%	R\$ -	-	R\$ 432.687,96	30,00%	R\$ 432.687,96	30,00%	R\$ 288.458,64	20,00%	R\$ 288.458,64	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7.	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 1.442.293,21	100,00%	R\$ -	-	R\$ 616.770,74	30,00%	R\$ 616.770,74	30,00%	R\$ 411.180,49	20,00%	R\$ 411.180,49	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
8.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 2.055.902,45	100,00%	R\$ -	-	R\$ 992.844,14	30,00%	R\$ 992.844,14	30,00%	R\$ 661.896,09	20,00%	R\$ 661.896,09	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9.	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 3.309.480,45	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 188.554,13	20,00%	R\$ 188.554,13	20,00%	R\$ 188.554,13	20,00%	R\$ 188.554,13	20,00%	R\$ 188.554,13	20,00%
10.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 942.770,63	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 323.270,18	20,00%	R\$ 484.905,26	30,00%	R\$ 484.905,26	30,00%	R\$ 323.270,18	20,00%
11.	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.616.350,88	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 145.426,90	30,00%	R\$ 96.951,27	20,00%	R\$ 96.951,27	20,00%	R\$ 96.951,27	20,00%	R\$ 48.475,63	10,00%	R\$ -	-
12.	GUARITA	R\$ 484.756,84	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 187.081,50	30,00%	R\$ 124.721,00	20,00%	R\$ 124.721,00	20,00%	R\$ 124.721,00	20,00%	R\$ 62.360,50	10,00%	R\$ -	-
13.	CENTRO ADMINISTRATIVO	R\$ 623.605,01	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
14.	DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 68.868,70	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 13.773,74	20,00%	R\$ 55.094,96	80,00%
TOTAL				R\$ 935.092,56	5,54%	R\$ 2.770.573,33	16,41%	R\$ 3.125.633,32	18,51%	R\$ 2.198.242,83	13,02%	R\$ 3.191.196,23	18,90%	R\$ 1.912.365,53	11,33%	R\$ 1.807.102,56	10,70%	R\$ 943.646,88	5,59%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 935.092,56	5,54%	R\$ 3.705.665,89	21,95%	R\$ 6.831.299,21	40,46%	R\$ 9.030.542,04	53,48%	R\$ 12.221.738,27	72,38%	R\$ 14.134.103,80	83,71%	R\$ 15.941.206,36	94,41%	R\$ 16.884.853,24	100,00%

Total sem BDI	R\$	13.846.405,88
Total do BDI	R\$	3.038.447,36
Total Geral	R\$	16.884.853,24