

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

Obra: Dique de Contenção da Lagoa do Ininga  
Município: Luzilândia-PI  
Trecho: Est.00 (ENTRONC. PI-112) / Est.100+5,0m (ACESSO A PONTE SOBRE O RIO PARNAÍBA)  
Extensão: 2,005 km

Prazo de execução: 8 meses

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	210 Dias	240 Dias	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.324.370,89	25,95%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	13,16%	100,00%
			R\$ 603.088,20	R\$ 235.895,03	R\$ 235.895,03	R\$ 235.895,03	R\$ 235.895,03	R\$ 235.895,03	R\$ 235.895,03	R\$ 235.895,03	R\$ 305.912,54
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$ 25.214.969,91	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 3.782.245,49	R\$ 5.042.993,98	R\$ 5.042.993,98	R\$ 5.042.993,98	R\$ 3.782.245,49	R\$ 2.521.496,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.805.958,59	0,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	10,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 580.595,86	R\$ 870.893,79	R\$ 1.161.191,72	R\$ 1.451.489,65	R\$ 1.161.191,72	R\$ 580.595,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 1.216.513,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364.954,02	R\$ 486.605,36	R\$ 364.954,02	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 609.378,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304.689,07	R\$ 304.689,07	R\$ 0,00
6	SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.379.246,94	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594.811,74	R\$ 594.811,74	R\$ 594.811,74	R\$ 594.811,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.348.445,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337.111,39	R\$ 337.111,39	R\$ 337.111,39	R\$ 337.111,39	R\$ 0,00
8	PROJETO FINAL DE ENGENHARIA	R\$ 450.193,55	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 225.096,78	R\$ 225.096,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	CONTROLE DE ENCHENTES E EROSÕES	R\$ 3.190.720,80	0,00%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 159.536,04	R\$ 478.608,12	R\$ 638.144,16	R\$ 638.144,16	R\$ 638.144,16	R\$ 638.144,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CANAIS FECHADOS	R\$ 679.661,98	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 203.898,59	R\$ 271.864,79	R\$ 203.898,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>Total simples</b>	<b>43.219.459,74</b>	R\$ 4.610.430,46	R\$ 6.448.016,28	R\$ 6.900.255,71	R\$ 7.876.935,21	R\$ 7.039.697,44	R\$ 5.853.605,03	R\$ 3.177.852,59	R\$ 1.312.667,02	<b>R\$ 43.219.459,74</b>
	<b>Total acumulado</b>		R\$ 4.610.430,46	R\$ 11.058.446,74	R\$ 17.958.702,44	R\$ 25.835.637,66	R\$ 32.875.335,10	R\$ 38.728.940,13	R\$ 41.906.792,73	R\$ 43.219.459,74	