SECRETARIA DO SANEAMENTO BÁSICO DO PIAUÍ — GOVERNO DO PIAUÍ — AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Município: Picos - PI**

**Contrato nº 001 / 2026 - ISBPI / COELHO ENGENHARIA LTDA.**

**Objeto: Implantação de Sistema de Abastecimento de àgua nas localidades Chapada do Mocambo (Pedra Miúda, Picos dos Nogueiras e Volta) na Zona Rural do município de Picos - PI.**

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | RESUMO GERAL | PARCELAS | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | |
| **1.0** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Placa de obra - (2,40 x 4,80) m | % | 100,00 | 100,00% | | | | | | | | 100,00% |
| | | R$ | 7.292,51 | 7.292,51 | | | | | | | | 7.292,51 |
| 1.2 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos com cerca de proteção - (4,00 x 8,00) m | % | 100,00 | 100,00% | | | | | | | | 100,00% |
| | | R$ | 56.070,23 | 56.070,23 | | | | | | | | 56.070,23 |
| 1.3 | Administração local | % | 100,00 | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 100,00% |
| | | R$ | 227.854,94 | 28.481,87 | 28.481,87 | 28.481,87 | 28.481,87 | 28.481,87 | 28.481,87 | 28.481,86 | 28.481,86 | 227.854,94 |
| 1.4 | Mobilização e desmobilização | % | 100,00 | 50,00% | | | | | | | 50,00% | 100,00% |
| | | R$ | 113.267,73 | 56.633,87 | | | | | | | 56.633,86 | 113.267,73 |
| **2.0** | **SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Captação e recalque | % | 100,00 | 36,75% | 46,66% | 16,59% | | | | | | 100,00% |
| | | R$ | 1.210.469,26 | 444.798,56 | 564.795,16 | 200.875,54 | | | | | | 1.210.469,26 |
| 2.2 | Adução | % | 100,00 | | | 27,12% | 42,09% | 30,79% | | | | 100,00% |
| | | R$ | 1.341.969,33 | | | 363.919,62 | 564.795,16 | 413.254,55 | | | | 1.341.969,33 |
| 2.3 | Reservação | % | 100,00 | | | | | 34,74% | 65,26% | | | 100,00% |
| | | R$ | 436.201,30 | | | | | 151.540,61 | 284.660,69 | | | 436.201,30 |
| 2.4 | Rede de distribuição | % | 100,00 | | | | | | 22,72% | 45,80% | 31,48% | 100,00% |
| | | R$ | 1.233.244,33 | | | | | | 280.134,47 | 564.795,17 | 388.314,69 | 1.233.244,33 |
| 2.5 | Ligações domiciliares | % | 100,00 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | R$ | 119.846,62 | | | | | | | | 119.846,62 | 119.846,62 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL GERAL** | % | 100,00 | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 100,00% |
| | | R$ | 4.746.216,25 | 593.277,04 | 593.277,03 | 593.277,03 | 593.277,03 | 593.277,03 | 593.277,03 | 593.277,03 | 593.277,03 | 4.746.216,25 |

LÍVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL Nº 190545276-4